

CRONOGRAMA DE OBRAS

LOTEAMENTO RESERVA NATURE



			INFRAESTRUTURA (*)																													
ITEM	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
			mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8	mês 9	mês 10	mês 11	mês 12	mês 13	mês 14	mês 15	mês 16	mês 17	mês 18	mês 19	mês 20	mês 21	mês 22	mês 23	mês 24	mês 25	mês 26	mês 27	mês 28	mês 29	mês 30
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	PROGRAMDO																														
		EXECUTADO																									77%					
2	MOVIMENTO DE TERRA	PROGRAMDO																														
		EXECUTADO																									98%					
3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	PROGRAMDO																														
		EXECUTADO																									99%					
4	REDE DE ÁGUA	PROGRAMDO																														
		EXECUTADO																									98%					
5	REDE DE ESGOTO	PROGRAMDO																														
		EXECUTADO																									98%					
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E URBANIZAÇÃO	PROGRAMDO																														
		EXECUTADO																									60%					
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	PROGRAMDO																														
		EXECUTADO																														
8	ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PROGRAMDO																														
		EXECUTADO																									50%					
9	FECHAMENTO (MURO E/OU ALAMBRADOS)	PROGRAMDO																														
		EXECUTADO																														
10	ARBORIZAÇÃO E REFORESTAMENTO	PROGRAMDO																														
		EXECUTADO																									85%					

Seus dias mais verdes.

(*) A DATA PREVISTA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA É DE 30 MESES A CONTAR DO REGISTRO DO LOTEAMENTO, 04/12/2020, OBSERVADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA PREVISTO NA CLÁUSULA 7.4 DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. CRONOGRAMA ATUALIZADO EM MARÇO/23.