

CRONOGRAMA DE OBRAS

LOTEAMENTO RESERVA NATURE



			INFRAESTRUTURA (*)																													
ITEM	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
			mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8	mês 9	mês 10	mês 11	mês 12	mês 13	mês 14	mês 15	mês 16	mês 17	mês 18	mês 19	mês 20	mês 21	mês 22	mês 23	mês 24	mês 25	mês 26	mês 27	mês 28	mês 29	mês 30
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	PROGRAMDO																														
		EXECUTADO																							66%							
2	MOVIMENTO DE TERRA	PROGRAMDO																														
		EXECUTADO																							98%							
3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	PROGRAMDO																														
		EXECUTADO																							81%							
4	REDE DE ÁGUA	PROGRAMDO																														
		EXECUTADO																							88%							
5	REDE DE ESGOTO	PROGRAMDO																														
		EXECUTADO																							98%							
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E URBANIZAÇÃO	PROGRAMDO																														
		EXECUTADO																							41%							
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	PROGRAMDO																														
		EXECUTADO																														
8	ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PROGRAMDO																														
		EXECUTADO																							50%							
9	FECHAMENTO (MURO E/OU ALAMBRADOS)	PROGRAMDO																														
		EXECUTADO																														
10	ARBORIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO	PROGRAMDO																														
		EXECUTADO																							85%							

A natureza em sua nova essência

(*) A DATA PREVISTA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA É DE 30 MESES A CONTAR DO REGISTRO DO LOTEAMENTO, 04/12/2020, OBSERVADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA PREVISTO NA CLÁUSULA 7.4 DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. - (%) REALIZADA ACUMULADA.