

# CRONOGRAMA DE OBRAS

## LOTEAMENTO RESERVA NATURE



			INFRAESTRUTURA (*)																														TVO (**)			
ITEM	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	
			mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8	mês 9	mês 10	mês 11	mês 12	mês 13	mês 14	mês 15	mês 16	mês 17	mês 18	mês 19	mês 20	mês 21	mês 22	mês 23	mês 24	mês 25	mês 26	mês 27	mês 28	mês 29	mês 30	mês 31	mês 32	mês 33	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	PROGRAMDO																																		
		EXECUTADO ACUM																																		
2	MOVIMENTO DE TERRA	PROGRAMDO																																		
		EXECUTADO ACUM																																		
3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	PROGRAMDO																																		
		EXECUTADO ACUM																																		
4	REDE DE ÁGUA	PROGRAMDO																																		
		EXECUTADO																																		
5	REDE DE ESGOTO	PROGRAMDO																																		
		EXECUTADO																																		
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E URBANIZAÇÃO	PROGRAMDO																																		
		EXECUTADO																																		
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	PROGRAMDO																																		
		EXECUTADO																																		
8	ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PROGRAMDO																																		
		EXECUTADO																																		
9	FECHAMENTO (MURO E/OU ALAMBRADOS)	PROGRAMDO																																		
		EXECUTADO																																		
10	ARBORIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO	PROGRAMDO																																		
		EXECUTADO																																		
11	EMIÇÃO DO T.V.O. (TERMO DE VERIFICAÇÃO DE OBRAS) PELA PREFEITURA DE ATIBAIA	PROGRAMDO																																		
		EXECUTADO																																		

A natureza em sua nova essência

(\*) A DATA PREVISTA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA É DE 30 MESES A CONTAR DO REGISTRO DO LOTEAMENTO, 04/12/2020, OBSERVADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA PREVISTO NA CLÁUSULA 7.4 DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL.

(\*\*) O PRAZO PARA EMISSÃO DO TVO (TERMO DE VERIFICAÇÃO DE OBRAS) ESTÁ ESTIMADO EM 90 DIAS, PORÉM, DEPENDEMOS DA PREFEITURA DE ATIBAIA. CRONOGRAMA DE OBRAS ATUALIZADO EM SET/2022