## **CRONOGRAMA DE OBRAS**

## LOTEAMENTO RESERVA NATURE



**INFRAESTRUTURA (\*) OBRAS ADICIONAIS (\*\*\*)** | jan/21 | fev/21 | mar/21 | dev/21 | mar/21 | abr/21 | mar/21 | jul/21 | ago/21 | set/21 | jun/22 | jul/22 | ago/22 | set/22 | jun/22 | jul/22 | ago/22 | set/22 | jun/23 | jul/23 | ago/23 | set/23 | jun/23 | jul/23 | ago/23 | set/23 | jun/24 | fev/24 | mar/24 | mar/24 | mar/24 | mar/24 | mar/24 | jun/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | mar/24 |DESCRIÇÃO **CRONOGRAMA** ITEM mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8 mês 9 mês 10 mês 10 mês 10 mês 10 mês 11 mês 12 mês 13 mês 20 mês 30 mês 31 mês 32 mês 30 mês PROGRAMDO SERVIÇOS PRELIMINARES EXECUTADO ACUM PROGRAMDO MOVIMENTO DE TERRA EXECUTADO ACUM PROGRAMDO DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EXECUTADO ACUM PROGRAMDO REDE DE ÁGUA **EXECUTADO** PROGRAMDO EXECUTADO PROGRAMDO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E URBANIZAÇÃO **EXECUTADO** PROGRAMDO SINALIZAÇÃO VIÁRIA **EXECUTADO** PROGRAMDO ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA **EXECUTADO** PROGRAMDO FECHAMENTO (MURO E/OU ALAMBRADOS) **EXECUTADO** PROGRAMDO ARBORIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO **EXECUTADO** PROGRAMDO EMISSÃO DO T.V.O. (TERMO DE VERIFICAÇÃO DE OBRAS) PELA PREFEITURA DE ATIBAIA **EXECUTADO** PROGRAMDO 12 CLUBE, PORTARIA E SEDE ADMINISTRATIVA **EXECUTADO** PROGRAMDO 13 PRACAS **EXECUTADO** PROGRAMDO SEGURANÇA E TECNOLOGIA EXECUTADO

(\*) A DATA PREVISTA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA É DE 30 MESES A CONTAR DO REGISTRO DO LOTEAMENTO, 04/12/2020, OBSERVADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA PREVISTO NA CLÁUSULA 7.4 DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL.

A natureza em sua nova essência

<sup>(\*\*)</sup> O PRAZO PARA EMISSÃO DO TVO (TERMO DE VERIFICAÇÃO DE OBRAS) ESTÁ ESTIMADO EM 90 DIAS, PORÉM, DEPENDEMOS DA PREFEITURA DE ATIBAIA.

<sup>(\*\*\*)</sup> A DATA PREVISTA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS ADICIONAIS É DE 12 MESES APÓS EMISSÃO DO TVO (TERMO DE VERIFICAÇÃO DE OBRAS) PELA PREFEITURA DE ATIBAIA. CRONOGRAMA DE OBRAS ATUALIZADO EM SET/2022